

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Junio 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Kennedy**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1365-00	Adecuar 16 jardines infantiles de la localidad	Suma	2020_2	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	-	-	-	81,3%	50,0%	\$1.086	\$1.100	\$1.146	\$1.626	\$22	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1365-00	Dotar 60 jardines infantiles de la localidad	Suma	2020_2	20,0	37,0	37,0	36,0	36,0	36,0	36,0	-	-	181,7%	181,7%	\$694	\$900	\$540	\$431	\$2	\$2
1	2	3-3-1-15-01-02-1365-00	Vincular 2000 personas en programas de promoción del buen trato a los niños, niñas y adolescentes	Suma	2020_2	800,0	2.600,0	2.600,0	2.700,0	2.724,0	2.900,0	760,0	-	-	410,0%	304,2%	\$726	\$653	\$653	\$656	\$22	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1373-00	Beneficiar 1500 personas en situación de discapacidad con servicios de ayudas técnicas no POS	Suma	2020_2	436,0	390,0	322,0	350,0	396,0	436,0	-	-	-	78,4%	47,9%	\$1.000	\$878	\$900	\$989	\$22	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1378-00	Beneficiar 3884 personas mayores con subsidio tipo c	Constante	2020_2	3.884,0	3.884,0	3.884,0	3.884,0	3.884,0	3.884,0	3.866,0	3.884,0	3.883,0	100,0%	99,9%	\$6.625	\$6.149	\$5.802	\$6.401	\$2.758	\$2.626
1	3	3-3-1-15-01-03-1378-00	Beneficiar 3884 personas mayores con subsidio tipo c	Suma	2020_2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$12.222	\$7.333
1	7	3-3-1-15-01-07-1360-00	Dotar 42 Instituciones educativas distritales de la localidad	Suma	2020_2	12,0	11,0	11,0	25,0	25,0	33,0	33,0	-	-	164,3%	164,3%	\$900	\$824	\$770	\$993	\$80	\$16
1	11	3-3-1-15-01-11-1362-00	Realizar 40 eventos artísticos y culturales en la localidad	Suma	2020_2	10,0	10,0	33,0	10,0	52,0	10,0	-	-	-	75,0%	212,5%	\$1.560	\$1.584	\$932	\$1.289		
1	11	3-3-1-15-01-11-1362-00	Realizar 40 eventos recreodeportivos en la localidad	Suma	2020_2	10,0	10,0	18,0	-	-	10,0	-	-	-	50,0%	45,0%	\$479	\$1.292	-	\$971		
1	11	3-3-1-15-01-11-1362-00	Vibcular 2000 personas a los procesos de formación artística y cultural	Suma	2020_2	500,0	500,0	655,0	500,0	516,0	500,0	-	-	-	75,0%	58,6%	\$642	\$120	\$680	\$444	\$22	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1362-00	Vibcular 2000 personas a los procesos de formación deportiva	Suma	2020_2	1.000,0	-	-	-	-	500,0	-	-	-	25,0%	-	\$1.011	-	\$129	\$311	\$22	-
2	15	3-3-1-15-02-15-1380-00	Presentar 1000 demandas de titulación predial	Suma	2020_2	250,0	-	-	210,0	150,0	250,0	563,0	250,0	-	71,0%	71,3%	\$700	\$42	\$304	\$590	\$131	\$130
2	17	3-3-1-15-02-17-1369-00	Intervenir 100 parques vecinales y/o de bolsillo	Suma	2020_2	25,0	29,0	25,0	26,0	5,0	28,0	-	-	-	83,0%	30,0%	\$8.687	\$12.300	\$3.413	\$7.600	\$20	\$20
2	18	3-3-1-15-02-18-1367-00	Construir 5 km/carril de malla vial local para mejorar la movilidad	Suma	2020_2	0,2	1,2	3,4	-	-	2,5	-	-	-	73,0%	67,0%	\$1.794	\$7.192	\$430	\$8.203		
2	18	3-3-1-15-02-18-1367-00	Construir 8000 m2 de espacio público en la localidad	Suma	2020_2	2.000,0	2.000,0	7.651,0	-	-	7.674,0	-	-	-	120,9%	95,6%	\$196	\$5.721	\$82	\$1.790		
2	18	3-3-1-15-02-18-1367-00	Intervenir 2 puentes peatonales y/o vehiculares de escala local sobre cuerpos de agua	Suma	2020_2	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$678	-	-	-		
2	18	3-3-1-15-02-18-1367-00	Mantener 15000 m2 de espacio público	Suma	2020_2	6.125,0	4.000,0	13.764,0	17.296,0	1.922,0	6.279,0	-	-	-	183,8%	104,6%	\$4.116	\$13.943	\$8.917	\$8.342		
2	18	3-3-1-15-02-18-1367-00	Mantener 60 km/carril de malla vial local para mejorar la movilidad	Suma	2020_2	24,0	16,0	16,1	25,6	6,5	13,4	-	-	-	91,7%	37,7%	\$35.650	\$14.155	\$24.087	\$20.858	\$78	\$6
3	19	3-3-1-15-03-19-1376-00	Realizar 4 dotaciones para mejorar la seguridad en la localidad	Suma	2020_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	-	75,0%	70,0%	\$4.000	\$3.623	\$3.196	\$2.282		
3	19	3-3-1-15-03-19-1376-00	Vincular 2000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2020_2	500,0	-	-	1.000,0	1.234,0	666,0	1.187,0	-	-	83,3%	121,1%	\$323	\$87	\$500	\$1.606	\$266	\$216
3	23	3-3-1-15-03-23-1381-00	Vincular 8000 personas a procesos integrales en materia de paz y reconciliación	Suma	2020_2	2.000,0	-	-	8.000,0	12.128,0	41,0	-	-	-	100,5%	151,6%	\$1.300	-	\$1.000	\$1.257	\$141	\$28
6	38	3-3-1-15-06-38-1361-00	Intervenir 2 hectáreas De espacio público con acciones de renaturalización y/o ecorbanismo	Suma	2020_2	0,5	-	-	1,0	-	0,7	-	-	-	85,0%	-	\$318	-	\$873	\$309		
6	38	3-3-1-15-06-38-1361-00	Intervenir 8000 m2 De espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2020_2	5.000,0	6.600,0	7.600,0	450,0	400,0	500,0	-	-	-	94,4%	100,0%	\$109	\$283	\$10	\$31		
6	38	3-3-1-15-06-38-1361-00	Sembrar y/o intervenir 1000 árboles Para mejorar las condiciones ambientales locales	Suma	2020_2	250,0	600,0	750,0	250,0	250,0	400,0	-	-	-	125,0%	100,0%	\$204	\$283	\$117	\$119		

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Junio 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Kennedy**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
6	38	3-3-1-15-06-38-1361-00	Sembrar y/o intervenir 1000 árboles Para mejorar las	Suma	2020_2	0,3	-	-	0,5	-	0,2	-	-	-	↑	70,0% ↓	\$10.000	\$1.980	\$27.500	\$11.350		
7	45	3-3-1-15-07-45-1363-00	Adecuar 1 sede administrativa local	Suma	2020_2	-	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-	-	↑	100,0% ↑	-	\$849	\$802	-		
7	45	3-3-1-15-07-45-1363-00	Cubrir 11 ediles con pago de honorarios	Constante	2020_2	-	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-	-	↑	100,0% ↑	-	\$849	\$802	-		
7	45	3-3-1-15-07-45-1363-00	Realizar 1 estrategia De fortalecimiento institucional	Constante	2020_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0% ↑	\$8.068	\$2.910	\$4.750	\$5.898	\$2.907	\$1.087
7	45	3-3-1-15-07-45-1363-00	Realizar 4 acciones de IVC	Suma	2020_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0% ↑	\$2.550	\$2.905	\$2.686	\$4.016	\$1.434	\$1.010
7	45	3-3-1-15-07-45-1371-00	Acondicionar 1 casa de Participación Ciudadana local	Constante	2020_2	1,0	-	-	-	-	0,7	-	-	-	↓	17,5% ↓	\$300	-	\$200	\$200		
7	45	3-3-1-15-07-45-1371-00	Fortalecer 100 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación local	Suma	2020_2	35,0	-	24,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	→	50,0% →	\$500	\$181	\$393	\$526	\$66	\$60
7	45	3-3-1-15-07-45-1371-00	Vincular 2000 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social	Suma	2020_2	650,0	450,0	800,0	200,0	368,0	500,0	-	-	-	→	57,5% →	\$700	\$1.071	\$510	\$474	\$174	\$35

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Junio 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Kennedy**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------